

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও দাতা সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের তথ্য (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্লিতিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
১	নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (সংশোধিতঃ ৬টি ১৫ তলা ভবনে ৫০৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ) (২য় সংশোধনী)।	মোঃ তৈমুর আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম) গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৪, ঢাকা ০১৭১৬৪৬২০৫০ se_emdk4@pwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২৫ (জুন ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান) ৪০৪০৪.৫৫	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
২	নগরায়ণে ভবন সুরক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	মোঃ খাইরুল ইসলাম অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ০১৫৫২৩৪৯৫৬১ ace_ubsp@pwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৬ ৭৩৭৬৭.২৫ (জিওবি ১২২৮১.৪২, ডিপিএ ৬১৪৮৫.৮৩)	শহরগুলিতে ভবন নিরাপত্তা জোরদার করা	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৩	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	মোহাম্মদ বদরুল আলম খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা ০১৬৭৪৪৯১৩০১ se_savar@pwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ ১০৮৭২০.১৭	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৪	ঢাকাস্থ আগারগাঁও এ বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	দেওয়ান মাউদুদুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর ০১৭১১০৫৫০৭০ pd_112flat@pwd.gov.bd	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ ৯৯৭৮.০১	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৫	ঢাকার শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় বহুতল সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ ১৭১৭২.৯৩	ক) ঢাকা শহরে সরকারি পর্যায়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থাকরণ। খ) সরকারি জমির উপযুক্ত ব্যবহার। গ) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মপরিধি বৃদ্ধিকরণ।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৬	ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১২৩ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।	সুকুমল চাকমা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর ০১৮১৯৮২৯৭০৭ sukamal_engr@yahoo.com	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ ১৪৪৩৩.০০	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৭	বঙ্গভবনের ০৩ নং গেটে অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন এবং হরিণ পার্ক সংলগ্ন স্টোর হাউজ নির্মাণসহ অন্যান্য আধুনিকায়নের কাজ।	মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ নির্বাহী প্রকৌশলী নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা ০১৫৩৪৩৫৭৯২০ ee_city@pwd.gov.bd	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ ৪৭০১.৮৪	ক) বঙ্গভবনের মূল ভবনের সার্বিক আধুনিকায়ন করা। খ) বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সুন্দর আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করা। গ) বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও বঙ্গভবনের পারিবারিক শাখার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
৮	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-এ]। (১ম সংশোধিত)	মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৪, ঢাকা ০১৭১১৬৭৪০০১ se_dhk4@pwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫ ১৯৩৪৫০.৬০	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও দাতা সংস্থা	প্রকল্প পরিচালকের তথ্য (নাম, পদবী, মোবাইল ও ই-মেইল)	প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
	চট্টগ্রামের ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ। (১ম সংশোধিত)	মুহাম্মদ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত ই/এম সার্কেল, চট্টগ্রাম ০১৭১৮০২৭২৪১ se_emctg@pwd.gov.bd	সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭ ৯২৩৭০.০০	সরকারি কর্মকর্তা / কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টি	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
১০	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-সি]।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৮ ৭৭৪৫৯.১২	(ক) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত, মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নিশ্চিত করা। (খ) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের মান ও বৃদ্ধি।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	
১১	শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম পার্ক, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেল, ময়মনসিংহ ০১৭১১০২৪৪৫৮ se_mymen@pwd.gov.bd	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬ ৪৭৬৫.৮০	ক) সর্ব সাধারণের বিনোদন সুবিধা নিশ্চিতকরণ। (খ) স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনোদন কেন্দ্র সৃষ্টি করা।	গণপূর্ত অধিদপ্তর	

(মো: মুহাম্মদ হোসেন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা

২০২৫-২৬ আর্থিক সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর (গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পের তথ্যের তালিকাঃ

মন্ত্রণালয়ের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	নগরায়ণে ভবন সুরক্ষা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	মোঃ খাইরুল ইসলাম অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	০১৫৫২৩৪৯৫৬১ ace_ubsp@pwwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২৬	৭৩৭৬৭.২৫ (জিওবি ১২২৮১.৪২, ডিপিএ ৬১৪৮৫.৮৩)	৭৩৭৬৭.২৫ (জিওবি ১২২৮১.৪২, ডিপিএ ৬১৪৮৫.৮৩)	১৪৫৭০.৪৪ (জিওবি ৩২৮০.৭৭, ডিপিএ ১১২৮৯.৬৭)	১৫৫০০.০০ (জিওবি ২৩০০.০০, ডিপিএ ১৩২০০.০০)	৪৮৭৬.২৫	৩৮%	FSCD Head Quarter এর শোর পাইলের কাজ শুরু হয়েছে।
২	নারায়ণগঞ্জ আলীগঞ্জে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ৮টি ১৫ তলা ভবনে ৬৭২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (সংশোধিতঃ ৬টি ১৫ তলা ভবনে ৫০৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ) (২য় সংশোধনী)।	মোঃ তৈমুর আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ই/এম) গণপূর্ত ই/এম সার্কেল- ৪, ঢাকা	০১৭১৬৪৬২০৫০ se_emdk4@pwwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২৫	৪০৪০৪.৫৫	৪০৪০৪.৫৫	৩৮০৪২.১৮	০.০০	০.০০	৯৭%	জুন/২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। আগামী একনেক এ মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি উঠতে পারে। আরএডিপিতে ১৪৫০ লক্ষ টাকার চাহিদা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন/২০২৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	চট্টগ্রামের ৩৬টি পরিত্যক্ত বাড়িতে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধনী)।	মুহাম্মদ জাকির হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেল- ১, চট্টগ্রাম	০১৭১৮০২৭২৪১ se_ctg1@pwwd.gov.bd	সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৭	৯২৩৭০.০০	৯২৩৭০.০০	৩৯৪১৭.৯৩	২৭৭৫০.০০	৩২২৬.০৫	৭১%	প্রকল্প হতে বাদ দেওয়া ৪টি বাড়ির পরিবর্তে অন্য ৪টি বাড়িতে ৪টি নতুন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হবে।
৪	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-এ] (১ম সংশোধনী)।	মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৪, ঢাকা	০১৭১১৬৭৪০০১ se_dhk4@pwwd.gov.bd	জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫	১৯৩৪৫০.৬০	১৯৩৪৫০.৬০	১৭৬৬৩৫.৯২	৮৮৯০.০০	৫০০.০০	৯৮%	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ বিশেষ ব্যয় সমন্বয় অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন।
৫	ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	মোহাম্মদ বদরুল আলম খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা	০১৬৭৪৪৯১৩০১ se_savar@pwwd.gov.bd	অক্টোবর /২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫	১০৮৭২০.১৭	১০৮৭২০.১৭	৯৭২০৯.১৮	৪১৫৫.০০	৯৯০.২০	৯৬%	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের আন্তঃঅঙ্গ বিশেষ ব্যয় সমন্বয় অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। মসজিদ ব্যতিত অন্যান্য কাজ সম্পন্ন।
৬	শহিদ মোঃ সাইফুল ইসলাম কেন্দ্র/পার্ক,	শফিকুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০১৭১৬৭৪৯২৭০ se_mymen@p	জুলাই ২০২৩ হতে	৪৭৬৫.৮০	৪৭৬৫.৮০	১৩.০২	১.০০	০.০০	১%	প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আরডিপিপি করা হবে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
	তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ গণপূর্ত সার্কেল, ময়মনসিংহ	wd.gov.bd	জুন ২০২৬							
৭	বঙ্গভবনের ০৩ নং গেটে অফিসারদের জন্য আবাসিক ভবন এবং হরিণ পার্ক সংলগ্ন স্টোর হাউজ নির্মাণসহ অন্যান্য আধুনিকায়নের কাজ।	মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ নির্বাহী প্রকৌশলী নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	০১৫৩৪৩৫৭৯২০ ee_city@pwd.gov.bd	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	৪৭০৫.২১	৪৭০৫.২১	১৭৫৪.৬৫	২৮১০.০০	১৪৩.২৬	৬১%	প্রকল্পটি জুন/২০২৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। স্টোর ভবন নির্মানের জায়গা পাওয়া যায় নাই।
৮	ঢাকাস্থ আগারগাঁও এ বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ (১ম সংশোধিত)।	দেওয়ান মাউদুদুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	০১৭১১০৫৫০৭০ pd_112flat@pwd.gov.bd	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৯৯৭৮.০১	৯৯৭৮.০১	৫১২২.৮৭	৪১৭৩.০০	৮৮১.২৪৭	৬৮%	জুন/২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯	ঢাকার শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় বহুতল সরকারি অফিস ভবন নির্মাণ।	মোঃ নুরুল আমিন মিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, ঢাকা	০১৭১১৯৫৩৯৪৯ ee_dhk3@pwd.gov.bd	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	১৭১৭২.৯৩	১৭১৭২.৯৩	৩১.৪৯	৭৩৭৬.০০	২.৫১	৩%	দরপত্র মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১০	ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১২৩ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।	সুকুমল চাকমা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর	০১৮১৯৮২৯৭০৭ sukamal_engr@yahoo.com	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	১৪৪৩৩.০০	১৪৪৩৩.০০	১৫৪৩.৬৪	১০৯৫৬.০০	৫৭৭৮.৪৪	১৬%	কাজ চলমান। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। প্লট নং ৪০০ তে একটি ৮০০ বর্গফুটের কাজ চলমান (১৩ তলা শেষ), ফিনিশিং কাজ চলমান, অনু অংশে মামলা চলমান, প্লট নং ৩৭-৩৮ এ বেজমেন্ট এর কাজ চলমান, ২৫ তারিখের মধ্যে হয়ে যাবে।
১১	ঢাকাস্থ আজিমপুর সরকারি কলোনীর অভ্যন্তরে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ [জোন-সি]।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।	--	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৮	৭৭৪৫৯.১২	৭৭৪৫৯.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০%	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত, আরএডিপিতে ১৪৮৪২.২৪ লক্ষ টাকার চাহিদা প্রস্তাব করা হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।

মন্ত্রণালয়ের নামঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ডৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সরকারী কর্মচারী হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করণ।	মোঃ রফিকুল হক যুগ্ম সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১৭১১৯৭৯৪৩৮ m.arunarchi.bd@gmail.com	ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫	৪৬৬৫১.৫৩	২৫৫৯৫.৫০	২২১১২.৬৫	৭৬৯৩.০০	০.০০	৯৬%	বর্তমানে গণপূর্ত অংশের ফিনিশিং কাজ চলমান। গণপূর্ত বহির্ভূত কাজের জন্য সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন।
২	বাংলাদেশের ৩৩টি জেলায় সার্কিট হাউজ ও ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে লিফট সংযোজন (১ম সংশোধনী-আন্তঃখাত সমন্বয়)।	হাসনাত সাবরিনা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিঃদায়িত্বে) গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা	০১৫৫২৪০৭৪০২ se_pcl@pwd.gov.bd	অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৪০২৯.৮৪	৪০২৯.৮৪	৩৫১২.৩৭	২৯৮.৮৯	০.০০	৯৫%	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৫ এ সমাপ্ত হবে। সময় বৃদ্ধিকরণ (ডিসেম্বর ২০২৫) এর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান।
৩	জামালপুরে নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	বাহাদুর আলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী টাঙ্গাইল গণপূর্ত সার্কেল, টাঙ্গাইল	০১৭১১৯৬৪৮৪৫ se_tangl@pwd.gov.bd	জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৪৪৫০.২৩	৪৪৫০.২৩	১১০৩.৮০	২৪৬৩.০০	৫৭০.০০	৬৫%	মূল ভবনের টাইলস, মার্বেল, সামনের অংশের ফেসিং ব্রিকস স্থাপন কাজ সম্পন্ন। ব্যারাক কাম সাবস্টেশন ভবনের চৌকাঠ ও গ্রীল স্থাপন কাজ সম্পন্ন। বাহিরের প্লাস্টারের কাজ চলমান। পৃথক রান্নাঘরের পাইল কাপ, টাই বীম ও গ্রেড বীমের কাজ সম্পন্ন। আরডিপিপি অনুমোদন (জুন ২০২৬ সময়সহ) প্রক্রিয়াধীন।
৪	নড়াইল জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	মোহাম্মদ ফজলুল হক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর	০১৭১১৩০২১৭১ se_jeshr@pwd.gov.bd	জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬	৪৩৮৩.৩৮	৪৩৮৩.৩৮	১৩৪৯.১২	২০০০.০০	০.০০	৫৮%	মূল ভবনের (৬ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ৬ তলা) ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ৬ষ্ঠ তলার ছাদের সিলিং প্লাস্টারের কাজ চলমান। ব্যারাক কাম গ্যারেজ ভবনের ফিনিশিং কাজ চলমান। আরসিসি রাস্তা, সীমানা প্রাচীর ও গভীর নলকূপের কাজ চলমান।
৫	বাগেরহাট কালেক্টরেটের নতুন ভবন নির্মাণ।	তানজিলা শারমিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা	০১৭১২৫৭১১৮৩ se_khul@pwd.gov.bd	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৬	১৩০১৯.৫৯	১৩০১৯.৫৯	৪১৪.৯৫	৩০০০.০০	১৭৬.৪০	৬%	৬১৮টি পাইলের কাজ শেষ হয়েছে (৬৭৭টির মধ্যে) লে-আউটের কাজ চলমান।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
৬	হবিগঞ্জ জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	মোঃ ইলিয়াস আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সিলেট গণপূর্ত সার্কেল, সিলেট	০১৭১৫০৮৪৯৭৯ se_syl@pwd.gov.bd	ডিসেম্বর ২০২৩ হতে নভেম্বর ২০২৬	৪৪৩০.৬৩	৪৪৩০.৬৩	৫০.০০	৫০০.০০	০.০০	৫%	মূল ভবনের পাইল কাষ্টিং শেষ, ড্রাইভের কাজ শুরু হবে।
৭	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী এর জন্য বাসভবন নির্মাণ।	মোঃ আশরাফউদ্দিন নির্বাহী প্রকৌশলী নোয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ, নোয়াখালী	০১৭২২৪৩৪৪৪৭ ee_noakh@pwd.gov.bd	জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৬	১১৪৩.১৮	১১৪৩.১৮	২৬৯.০০	৫০০.০০	০.০০	৪৫%	মূল ভবনের স্টাকচারের কাজ শেষ। ২য় তলার গাঁথুনি শেষ, ৩য় তলার গাঁথুনির কাজ চলমান।
৮	ঢাকা জেলায় বিদ্যমান সার্কিট হাউজ ভবনের স্থলে নতুন অত্যাধুনিক সার্কিট হাউজ ভবন নির্মাণ।	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন	-	জুলাই ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭	৩৩৪৪৬.৩৮	৩৩৪৪৬.৩৮	০.০০	২৫০০.০০	০.০০	০%	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে মূল ভবনের দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
৯	রাজশাহী বিভাগীয় সদরে অত্যাধুনিক সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	ফেরদৌস শাহনেওয়াজ কান্তা নির্বাহী প্রকৌশলী (স্টার অফিসার) রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী	০১৭১৭৬৭০৩৭১ ee_rajzn@pwd.gov.bd	জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৮	৪৯৫২.৪৪	৪৯৫২.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০%	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত, আরএডিপিতে ২০৯.৮৩ লক্ষ টাকার চাহিদা প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল ভবনের NOA প্রদান করা হয়েছে, কাজ শুরু হবে।
১০	পাবনা জেলায় ট্রেজারী ভবন নির্মাণ।	উম্মে তাবাসসুম অভিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা।	০১৩৩২৮৫৩৪০৬ admpabna212@gmail.com	জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৭	১৩৮৩.৬৪	১৩৮৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০%	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত, আরএডিপিতে ৫৭৮.১১ লক্ষ টাকার চাহিদা প্রস্তাব করা হয়েছে। সয়েল টেস্ট সম্পন্ন। অস্থায়ী ট্রেজারীর টেন্ডারের ইভালুয়েশনের কাজ চলমান।
১১	পিরোজপুর জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ।	মোঃ শহীদুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর।	০১৭২০২৯০৭৪৩ ee_perroj@pwd.gov.bd	জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৮	৪২৭৪.৫৯	৪২৭৪.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	০%	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত, আরএডিপিতে ২০০.০০ লক্ষ টাকার চাহিদা প্রস্তাব করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)

(লক্ষ টাকাঃ)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বিপিএটিসি এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১৫ তলা ডরমিটরী ভবন, ক্যাফেটেরিয়া, ৪ তলা মেডিকেল সেন্টার ভবন, বাউন্ডারী ওয়াল)।	ড.মোঃ জাহিদ হোসেন পনির প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০১৭১২৯১৫১৯৪ jahidhossain.p anir@gmail.co m	জুলাই'২০১৯ থেকে জুন, ২০২৬	১২০৭৬১.০০	৪২১২১.৬২	১৮০০৬.২১	১৫০০০.০০	৩০৯.৩৫	৮০%	ডরমিটরী ভবন, মেডিকেল সেন্টার, জগিং ট্র্যাকের কাজ সমাপ্ত, ক্যাফেটেরিয়া ও রেস্টর বাংলাদেশের ফিনিশিং কাজ চলমান। লেকের সৌন্দর্য্যবর্ধনের সাইট অফিস ও লেবার শেড এর নির্মাণ কাজ চলমান। লেকের পানি অপসারণ কাজ চলমান।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি)

(লক্ষ টাকাঃ)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। (২য় সংশোধিত)	নাসির উদ্দিন আহমেদ যুগ্ম সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	০১৭১২৯৩১৪৪৬	জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৭	২০৮১৬.০০	২০৮১৬.০০	৯৮৮৪.৫৬	৪০৫৩.০০	০.০০	৮২%	বরিশালঃ ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ভৌত অগ্রগতিঃ ৭২%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৬০%। খুলনাঃ ফিনিশিং কাজ চলমান, ই/এম অংশের সংযোগ কাজ চলমান। ভৌত অগ্রগতিঃ ৯০%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৬২.৪৫%। রংপুরঃ মূল ভবনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমাপ্ত, হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন। ভৌত অগ্রগতিঃ ৯৯%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯০.৯৫%। রাজশাহীঃ কাজ সমাপ্ত, ভবন হস্তান্তর করা হবে। মাল্টিপারপাজ হলের একুস্তিক কাজ চলমান। ভৌত অগ্রগতিঃ ৯৮%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৭৯%। সিলেটঃ মূল ভবনের কাজ সমাপ্ত। ফিনিশিং কাজ চলমান। সাব-স্টেশনের রুম সমাপ্ত ভৌত অগ্রগতিঃ ৮৫%,

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
											আর্থিক অগ্রগতিঃ ৭৯.৭৬%। চট্টগ্রামঃ ফিনিশিং কাজ চলমান। ভৌত অগ্রগতিঃ ৭৬%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৪৭%। ময়মনসিংহঃ ৩য় তলা পর্যন্ত স্ট্রাকচারে কাজ সম্পন্ন। গ্রীল, চৌকাঠ, গাঁথুনি ও আনুষঙ্গিক প্লাস্টার এর কাজ চলমান। বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ চলমান। ভৌত অগ্রগতিঃ ৬৫%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৪৭%।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	রপ্তানী উন্নয়ন ভবন নির্মাণ।	মোঃ আক্তার হোসাইন আজাদ যুগ্ম সচিব রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো	+৮৮০২৫৫০১৩৯৪১ dg2@epb.gov. bd	মে ২০২২ হতে জুন ২০২৬	২৮২০৫.৬২	২৮২০৫.৬২	৫২৭০.০০	১৪০৩৬.০০	০.০০	৪৪%	৪র্থ তলার ছাদের শাটারিং এর কাজ চলমান। বেজমেন্টসমূহ ও গ্রাউন্ড ফ্লোরে: গাঁথুনি, প্লাস্টারের কাজ চলমান।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ বিয়াম ফাউন্ডেশন

(লক্ষ টাকায়)


ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমিটরী ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধনী)।	---	---	জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৮	৭২৭৫.৯৫	৭২৭৫.৯৫	---	২২৫৭.০০	---	---	দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী ও অফিস	প্রকল্প পরিচালকের ফোন ও ইমেইল	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প মূল্য (DPP) অনুযায়ী	গণপূর্ত অংশের মূল্য	জুন-২৫, পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত খরচ	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে সংস্থান	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ/ব্যয়	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি (শতকরা হার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	দুদকের খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ।	----- পরিচালক (জনসংযোগ) দুর্নীতি দমন কমিশন	----	এপ্রিল, ২০২৪ হতে জুন ২০২৮	১৩৩৪৮.৮০	১৩৩৪৮.৮০	২০.০০	৯৪৫.০০	২১২.০০	১০%	খুলনাঃ কাজ শুরু হয়েছে। ভৌত অগ্রগতি-১%। রংপুরঃ নিচ তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ১ম তলার কলাম কাস্টিং চলমান। ভৌত অগ্রগতি-১৮%। রাজশাহীঃ টেস্ট পাইলের টেস্ট সম্পন্ন। সার্ভিস পাইলের কাজ শুরু হবে। ভৌত অগ্রগতি-২%। বরিশালঃ সার্ভিস পাইল ডাইভের কাজ চলমান। ভৌত অগ্রগতি-১০%। সিলেটঃ সাইট অফিসের কাজ চলমান, টেস্ট পাইল ডাইভের কাজ শুরু হবে। ভৌত অগ্রগতি-৩%। ময়মনসিংহঃ ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন। ৪র্থ তলার কলাম কাস্টিং চলমান। ভৌত অগ্রগতি-৩০%।


আব্দুল্লাহ মুহম্মদ জুবাইর
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, ঢাকা।


৬/০২/২৫
(হাসনাত সাবরিনা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।