

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়,
গণপূর্ত অধিদপ্তর,
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬২৭৯৫ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬২৯১৩
উন্নয়ন শাখা-৩, ঢাকা।

Website : www.pwd.gov.bd

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.১২০.০৭/

তারিখঃ- ১০/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১০/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বরাবর,

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ-সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-২)

বিষয়ঃ- গোপালগঞ্জ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির বিশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-গৃগম/পরি-২/গণপূর্ত-০৬/২০০৯/১৪৫ তাং ৩১/০৮/০৯ ইং এবং
স্মারক নং-গৃগম/পরি-২/ গণপূর্ত-০৬/২০০৯/১৬২ তাং-০৮/০৯/০৯ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকদ্বয়ের চাহিদানুযায়ী বিগত ২৩ জুলাই, ২০০৯ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিবের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়নের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর/২০১৮) নির্বাহী প্রকৌশলী গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ এর স্মারক ২৫.৩৬.৩৫০০.১১৭.১৫.০১.১৮.৪৯২৭ তাং-০৪/১০/২০১৮খ্রিঃ এর মাধ্যমে অত্র দপ্তরে প্রেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ গোপালগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত অগ্রগতির প্রতিবেদনখানা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১। স্মারক পত্র -১টি।
২। প্রতিবেদন ১(এক) খানা ২(দুই) প্রস্থ।

(আশেক আহমেদ শিবলী)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)

গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৫৪৬২৪

স্মারক নং-২৫.৩৬.০০০০.২২০.১৪.১২০.০৭/

২০১৭/১২(২)

তারিখঃ-

২৯/১০/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৪/১০/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

- ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-গোপালগঞ্জ। ইহা তাঁহার স্মারক নং-৪৯২৭ তাং-০৪/১০/২০১৮খ্রিঃ এর বরাতে বহন করে।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এম.আই.এস. সেল, কক্ষ নং-৫১৬, ৫ম তলা, পূর্ত ভবন, ঢাকা। (সংযুক্তি সহ)।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়)

গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৮৯১৪, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৫৪৬২৪

৩৪৫৮-১৮-১৬ ৬৫

৩৪৫৮-১৮-১৬ ৬৫

11 OCT 2018

২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।
E-mail ee_gopal@pwd.gov.bd.
ফোন/ফ্যাক্স : ০২-৬৬৮৫৩২৬

স্মারক নং : ২৫.৩৬.৩৫০০.১১৭.১৫.০১.৮৮ ৪২২৭

তারিখ : ১৪/১০/১৮ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৪/১০/১৮ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বরাবর

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়),
গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : গোপালগঞ্জ জেলা উন্নয়ন কমিটির বিশেষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা শাখা-২ স্মারক নং-গৃগম-পরি-২, গণপূর্ত ০৬/২০০৯/১৪৫
তারিখ-৩১-০৮-২০০৯ইং।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উল্লেখিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, বিগত ২৩শে জুলাই/০৯
মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিবের উপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ জেলা উন্নয়নের জন্য অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও
০৯/২০১৮ইং মাসের অগ্রগতির এক খানা প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক তাহার পরবর্তী সদয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
করা হইল।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(অমিত কুমার বিশ্বাস)

নির্বাহী প্রকৌশলী,

গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

স্মারক নং : ২৫.৩৬.৩৫০০.১১৭.১৫.০১.

তারিখ : ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হইল :

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ গণপূর্ত জোন, গোপালগঞ্জ।

সংযুক্তি : প্রতিবেদন = ১(এক) খানা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ গণপূর্ত সার্কেল, গোপালগঞ্জ।

সংযুক্তি : প্রতিবেদন = ১(এক) খানা।

নির্বাহী প্রকৌশলী,
গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।

২৩শে জুলাই/০৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিবের উপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়নের জন্য অত্র বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সমূহের ০৯/২০১৮ইং অগ্রগতির প্রতিবেদন।

১। জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প : সিদ্ধান্ত : জেলা কারাগারটি ৩১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে মধ্যে চালু এবং হস্তান্তর করতে হবে।	প্রকল্পটি ১০০% সমাপ্ত। ০১/১০/০৯ইং তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।
২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পঃ সিদ্ধান্ত : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স এর সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণসহ প্রকল্পটিতে পুলিশ ব্যারাক, গাড়ী পার্কিং, যাত্রী ছাউনী, বিশ্রামাগার, পাবলিক টয়লেট ও যাদুঘর প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	বিগত ১০-০৮-২০১১ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ ও সন্নিহিত এলাকা সমন্বিত মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ সদস্যদের জন্য টুঙ্গিপাড়া থানা কম্পাউন্ডে পুরুষ ও মহিলা পুলিশের জন্য ২টি ব্যারাক নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর হইতে প্রাথমিক স্থাপত্য নক্সা সংগ্রহ করিয়া পুরুষ ও মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য পৃথক এন্ট্রি ও সিঁড়ির ব্যবস্থাসহ ৪ তলা ভবন (৬ তলা ভীত বিশিষ্ট) এবং বর্তমান থানা ভবনের উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা উদ্ধমুখী সম্প্রসারণ এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রেরণ করা হয়। পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ১ তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছেন। দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে প্রস্তাবিত ২৫টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ। সিদ্ধান্ত : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২৫টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত ১৫ জন কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে আত্মীকরণের খসড়া বিধিমালা অনুমোদনের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রস্তাবিত ২৭টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত ১৫ জন কর্মচারীকে রাজস্ব খাতের আত্মীকরণের জন্য সংশোধিত বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে এস আর ও জারী হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৫জন কর্মচারীকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করায় ১৪ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন। অনুমোদিত অবশিষ্ট আরও ৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ যোগদান করেছেন। ইতিমধ্যে ১ জন গার্ডকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ২৭(সাতাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৫টি পদ শূন্য আছে।
৪। টুঙ্গিপাড়া,কোটালীপাড়া,কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন। সিদ্ধান্ত : প্রকল্প গুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	টুঙ্গিপাড়া ফায়ার স্টেশন : সমাপ্ত এবং হস্তান্তরিত। কোটালীপাড়া ফায়ার স্টেশন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত। মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন : মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন ১৯-০৪-২০১৩ইং তারিখ বেসরকারী বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত এবং হস্তান্তরিত। কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন : কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৫। “Construction of Upazila and Regional Server station for Electoral Data base” প্রকল্পের আওতায় সার্ভার স্টেশন নির্মাণ কাজ। সিদ্ধান্ত : প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	হস্তান্তর করা হয়েছে।
৬। কাশিয়ানী উপজেলায় ভাটিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সন্মুখ সময়ের স্থান সমূহ সংরক্ষণ। সিদ্ধান্ত : নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন।
৭। জেলা শিশু একাডেমীর কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প। সিদ্ধান্ত : শিশু একাডেমীর ডিপিপি দ্রুত প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমপ্লেক্সে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কাজ সমাপ্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০-০৪-২০১৬ইং তারিখে উদ্বোধন করেছেন।

০৫/০৭/১৮

(অমিত কুমার বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।
৪/৭/১৮

২৩শে জুলাই/০৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিবের উপস্থিতিতে গোপালগঞ্জ জেলার উন্নয়নের জন্য অত্র বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সমূহের ০৯/২০১৮ইং অগ্রগতির প্রতিবেদন।

১। জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প :	প্রকল্পটি ১০০% সমাপ্ত। ০১/১০/০৯ইং তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত : জেলা কারাগারটি ৩১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে মধ্যে চালু এবং হস্তান্তর করতে হবে।	
২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:	বিগত ১০-০৮-২০১১ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ ও সন্নিহিত এলাকা সমন্বিত মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয় অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ সদস্যদের জন্য টুঙ্গিপাড়া থানা কম্পাউন্ডে পুরুষ ও মহিলা পুলিশের জন্য ২টি ব্যারাক নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর হইতে প্রাথমিক স্থাপত্য নক্সা সংগ্রহ করিয়া পুরুষ ও মহিলা পুলিশ সদস্যদের জন্য পৃথক এন্ট্রি ও সিঁড়ির ব্যবস্থাসহ ৪ তলা ভবন (৬ তলা ভীত বিশিষ্ট) এবং বর্তমান থানা ভবনের উপর ৩য় ও ৪র্থ তলা উদ্ধমুখী সম্প্রসারণ এর প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রশাসনিক অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রেরণ করা হয়। পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে ৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ১ তলা ব্যারাক ভবন নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছেন। দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে প্রস্তাবিত ২৫টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ।	প্রস্তাবিত ২৭টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত ১৫ জন কর্মচারীকে রাজস্ব খাতের আত্মীকরণের জন্য সংশোধিত বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে এস আর ও জারী হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৫জন কর্মচারীকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করায় ১৪ জন কর্মচারী যোগদান করেছেন। অনুমোদিত অবশিষ্ট আরও ৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ যোগদান করেছেন। ইতিমধ্যে ১ জন গার্ডকে কর্তব্য অবহেলার দায়ে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ২৭(সাতাশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ৫টি পদ শূন্য আছে।
সিদ্ধান্ত : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২৫টি পদের বিপরীতে পূর্বে নিয়োজিত ১৫ জন কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে আত্মীকরণের খসড়া বিধিমালা অনুমোদনের বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	
৪। টুঙ্গিপাড়া,কোটালীপাড়া,কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পূর্ণাঙ্গ অফিস স্থাপন।	টুঙ্গিপাড়া ফায়ার স্টেশন : সমাপ্ত এবং হস্তান্তরিত। কোটালীপাড়া ফায়ার স্টেশন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত।
সিদ্ধান্ত : প্রকল্প গুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন : মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন ১৯-০৪-২০১৩ইং তারিখ বেসরকারী বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত এবং হস্তান্তরিত। কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশন : কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
৫। “Construction of Upazila and Regional Server station for Electoral Data base” প্রকল্পের আওতায় সার্ভার স্টেশন নির্মাণ কাজ।	হস্তান্তর করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত : প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	
৬। কাশিয়ানী উপজেলায় ভাটিয়াপাড়ায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সন্মুখ সময়ের স্থান সমূহ সংরক্ষণ।	প্রকল্পটির ১০০% কাজ সম্পন্ন।
সিদ্ধান্ত : নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে।	
৭। জেলা শিশু একাডেমীর কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প।	কাজ সমাপ্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০-০৪-২০১৬ইং তারিখে উদ্বোধন করেছেন।
সিদ্ধান্ত : শিশু একাডেমীর ডিসিপি দ্রুত প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমপ্লেক্সে ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

০৫/০৭/১৮
(অমিত কুমার বিশ্বাস)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ।
৪/০৭/১৮