

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণপূর্তি প্রকল্প বিভাগ-৮
পূর্তি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৫৬৯৮৫৩

স্মারক নং- প্রবি/৮- ৪০২

তাৎক্ষণ্য-২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি (১ম সংশোধিত-৮২টি) উপজেলা সদরে/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিডিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক
প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্ত সংশোধনের জন্য তথ্য প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অবহিত করা যাচ্ছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে ৮২টি কেন্দ্র হতে ১০টি কেন্দ্র বাদ দিয়ে ৭২টি কেন্দ্র দ্বারা ডিপিপি সংশোধন
পূর্বক প্রকল্পটি জুন/২০১৮ মাসে সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হতে পত্র পাওয়া গেছে। বাদ পড়া ১০টি কেন্দ্রের তালিকা
সংযুক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালক অনুরোধ জ্ঞাপন
করেছেন।

এক্ষণে, বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি ২য় তথ্য চূড়ান্ত সংশোধনের নিমিত্ত সংযুক্ত “ছক” মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে আগামী ২৯/১১/২০১৭ খ্রিঃ
তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ইমেইলে তথ্য প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সংযুক্তিৎ ১। ছক- ১(এক) পৃষ্ঠা।
২। প্রকল্প পরিচালক এর প্রতিবেদন- ‘৪’(চার) পৃষ্ঠা।


26/11/2017
(শাহ ইয়ামিন-উল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (চোদাঃ)
গণপূর্তি প্রকল্প বিভাগ-৮, ঢাকা।
ee_pd4 @ pwd.gov.bd

নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্তি বিভাগ

ঢাকা-৩/নারায়ণগঞ্জ/চট্টগ্রাম-১,২,৩/রাজশাহী-১/বরিশাল/খুলনা/ফেনী/নেত্রকোণা/নাটোর
সিলেট/মুল্লিগঞ্জ/গাজীপুর/কুমিল্লা/কক্সবাজার/ভোলা/চাঁদপুর/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি/জয়পুরহাট/
পটুয়াখালী/ঝিনাইদহ/হবিগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/নীলফামারী/শেরপুর/পাবনা/নরসিংদী/বগুড়া/গাইবাবৰ
ঢাঙ্গাইল/দিনাজপুর/ময়মনসিংহ/নওগাঁ/যশোর/মেহেরপুর/রংপুর/বান্দরবাটীয়া/ফরিদপুর/কুষ্টিয়া
পঞ্চগড়/কুড়িগ্রাম।

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্তি অধিদপ্তর, পূর্তি ভবন, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্তি সার্কেল, ঢাকা-২/ঢাকা-৪/রাজশাহী/বরিশাল/খুলনা/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/সিলেট/চট্টগ্রাম-১/ চট্টগ্রাম-২
/সাতার/বগুড়া/রংপুর/যশোর।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, গণপূর্তি অধিদপ্তর, ঢাকা। (প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, এমআইএস সেল, গণপূর্তি অধিদপ্তর ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

Name of the Project: Establishment of Fire Service & Civil Defence Stations in 78 (revised 82) Important Upazilla /Places of the Country (1st Revised).

Proposal for 2nd revised

Name of station:

District:

Taka in Lakh

Sl No.	Name of component	Provision as per approved DPP (1st revised)			Work already done upto December 2014			Work to be done			Total			Variation in cost			Remarks
		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost	Excess	Less	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Land cost																
2	Soil Invest. & Mat Test																
3	Functional Building cum Barrack with Station Officers residence																
4	Kitchen cum Dining																
5	Internal sanitary & water supply																
6	External (Deep tubewell U.W. Reservoir, pump house etc.)																
7	Electrification: Internal																
8	Electrification: External																
9	Gas connection																
10	Compound & Surface Drain																
11	Compound Road																
12	Boundary wall																
13	Site development																
14	Arboriculture																
15	Flag Stand																
16	Fuel Shed																
17	Contingency																
	Total																

১৮টি (১ম সংশোধিত ৮২) ফায়ার স্টেশন স্থাপন কৌরক প্রকল্পের ০৭-১২-৩০২৭ পর্যন্ত অঙ্গগতির প্রতিবেদন

କାହାର ସେଟିଳନେର ନାମ ଓ ଠେଣୀ	ଆକାଶିତ ସାଥୀ	ଜିଲ୍ଲାବିଧିତ	ଜିଲ୍ଲାବିଧିତ ମୂଲ୍ୟ	ଜିଲ୍ଲାବିଧିତ ମୂଲ୍ୟ	ଜାମି+ଟିଇଏଲି	ଜାମି+ଟିଇଏଲି ଓ ଭେରିଯେଶନ	ଜୁଲା/୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ	ଜୁଲା/୧୭ ବରାଷ୍ଣ ବରାଷ୍ଣ	ମୋଟ ବରାଷ୍ଣ	ମୋଟ ବରାଷ୍ଣ ଖାର୍ତ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ	କାର୍ଜେନ୍ ଅଧିଗତି	ମର୍ଦ୍ଦବୀ
୭୯ ମୁଖ୍ୟାଳୀ-ଫରିଦପୁର	ନି	୨୬୩.୦୮	-	୧୨୨.୪୫	୧୨୨.୪୫	୧୨୨.୪୫	୨୧୮.୦୮	-	୨୨୮.୦୯	-୭୮.୦୦	୯୫%	୨୯-୦୭-୨୦୧୨ ସାଲେ ଚାଲୁ
୮୦ ଆନୋଯାରୀ-ମୁକ୍ତୀଆମ	ବି	୨୦୨.୮୪	୨୨.୨୪	୧୦୩.୧୨	୧୦୬.୫୪	୧୦୬.୫୪	୨୦୦.୨୫	-	୨୦୦.୨୫	୨.୫୯୯	୯୬%	୧୫-୦୭-୨୦୧୨ ସାଲେ ଚାଲୁ
୮୧ ଉଦ୍‌ଧିଯା-କର୍ମବାଜାର	ନି	୧୯୭.୪୬	୮.୦୮	୧୨୧.୯୬	୧୨୬.୦୦	୧୨୬.୦୦	୧୯୫.୪୫	-	୧୯୫.୪୫	୮.୦୨	୧୦୦%	୧୧-୦୯-୨୦୧୨ ସାଲେ ଚାଲୁ

୨୬୭ ଟି ଫାଇରାର ସେଟିଳନେର ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସାମାଜିକ ଆପେକ୍ଷାଯା

୮୨ ସୁନ୍ଦରମାଞ୍ଜ-ଗାଇବାଜୀ	ବି	୧୬୬.୨୦	୨୦.୩୬	୧୨୧.୭୮	୧୨୧.୭୮	୧୨୧.୭୮	୧୮୫.୯୧	୧୮୫.୯୧	୧୮୫.୯୧	୧୦୦%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୩ ଆଟିପାଢ଼ା-ଦେଇବକୋନା	ନି	୧୪୯.୭୬	୧.୦୬	୧୨୬.୮୫	୧.୦୬	୧୨୬.୮୫	୧୫୦.୦୬	୧୫୦.୦୬	୧୫୦.୦୬	୯୭%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୪ ଦୁର୍ଗାପୁର-ଗୁରୁକଣ୍ଠ	ନି	୧୫୫.୨୨	୧୬୨.୭୦	୧୬୨.୭୦	-	-	୧୬୬.୮୫	୧୬୬.୮୫	୧୬୬.୮୫	୯୭%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୫ ଦୁର୍ଗାପୁର-ଗୁରୁକଣ୍ଠ	ନି	୧୭୨.୬୪	୮.୮୮	୧୭୮.୮୮	୧୭୮.୮୮	୧୭୮.୮୮	୧୮୭.୯୭	୧୮୭.୯୭	୧୮୭.୯୭	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୬ ବାବେଳଗଙ୍ଗ-ବରିଲାଳ	ନି	୨୬୪.୨୦	୨୯.୮୨	୨୮୦.୯୫	୨୮୦.୯୫	୨୮୦.୯୫	୨୯୭.୨୦	୨୯୭.୨୦	-୧୫.୦୦	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୭ ଗଜାରିଆ-ମୁକ୍ତିଗର୍ଭ	ବି	୧୮୫.୮୫	୧୬.୫୦	୨୨୬.୭୬	୨୧୮.୮୬	୨୧୮.୮୬	୨୦୨.୫୧	୨୦୨.୫୧	୨୦୨.୫୧	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୮ ରାଜଶାହୀ(ଡେଇବ)-ରାଜଶାହୀ	ଏ	୨୨୨.୯୬	୨୫.୦୦	୨୫୫.୦୦	୨୫୫.୦୦	୨୫୫.୦୦	୩୮୨.୮୧	୩୮୨.୮୧	୩୮୨.୮୧	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୮୯ କୁଳପନ୍ଦି-ଖୁଲା-୨	ବି	୨୯୫.୮୨	୧୨.୮୦	୨୮୫.୮୮	୨୮୫.୮୮	୨୮୫.୮୮	୨୮୫.୦୭	୨୮୫.୦୭	୨୮୫.୦୭	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୦ ମଦନ-ଦେଇବକୋନା	ବି	୨୪୯.୦୯	୨.୯୨	୨୧୫.୦୫	୨୧୫.୦୫	୨୧୫.୦୫	୨୧୮.୦୬	୨୧୮.୦୬	୨୧୮.୦୬	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୧ ଚାଟପିଲ-ଲୋଯାଖାଲୀ	ବି	୨୨୨.୨୧	୨୨୨.୨୧	୨୨୮.୨୧	୨୨୮.୨୧	୨୨୮.୨୧	୨୦୨.୬୨	୨୦୨.୬୨	୨୦୨.୬୨	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୨ ନାତହାଟୀ-ରାଜଶାହୀ	ବି	୨୭୨.୯୦	୫.୭୨	୨୮୭.୮୮	୨୮୭.୮୮	୨୮୭.୮୮	୨୯୫.୨୭	୨୯୫.୨୭	୨୯୫.୨୭	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୩ ଫତ୍ତଙ୍ଗ-ନାରାୟଣପାଞ୍ଚ	ୟ	୬୦୦.୯୭	୨୭.୬୧	୭୪୮.୫୦	୭୪୮.୫୦	୭୪୮.୦୦	୬୦୦.୯୭	୬୦୦.୯୭	-	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୪ କଟିଯାଦୀ-କିମ୍ବାରଗଙ୍ଗ	ନି	୧୮୨.୦୧	୧୫.୧୫	୧୮୦.୬୬	୧୮୦.୬୬	୧୮୦.୬୬	୨୬୮.୭୫	୨୬୮.୭୫	୨୬୮.୭୫	୯୫%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୫ ରାଟିରାଜ-ଖାଗଡ଼ାହାଟ୍ଟି	ନି	୨୨୭.୯୬	୭.୨୯	୨୫୫.୫୬	୨୫୫.୫୬	୨୫୫.୫୬	୨୫୮.୮୪	୨୫୮.୮୪	୨୫୮.୮୪	୯୦%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୬ ନିଲୋଟେ ସେନା-ଶିଳେତ୍ତ	ବି	୨୧୮.୬୫	୨୫.୨୫	୨୫୫.୫୦	୨୫୫.୫୦	୨୫୫.୫୦	୨୧୦.୨୨	୨୧୦.୨୨	୨୧୦.୨୨	୯୦%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୭ ଚନ୍ଦନାଇଶ-ମୁକ୍ତୀଆମ	ନି	୧୮୫.୪୭	୧୨.୨୪	୨୦୮.୨୯	୨୦୮.୨୯	୨୦୮.୨୯	୨୧୦.୦୭	୨୧୦.୦୭	୨୧୦.୦୭	୯୦%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୮ ବରିଶଳ ମିଶନ-ବରିଶଳ	ଏ	୮୪୮.୧୪	୨୨୯.୦୪	୮୫୨.୧୦	୮୫୨.୧୦	୮୫୨.୧୦	୮୫୮.୦୮	୮୫୮.୦୮	୮୫୮.୦୮	୧୦୨%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୯୯ ପୋଲାପଗଙ୍ଗ-ନାରାୟଣଗଙ୍ଗ	ଭଜ	୨୯୫.୮୨	୫.୨୬	୨୧୮.୮୨	-	-	୨୧୫.୧୨	୨୧୫.୧୨	୨୧୫.୧୨	୧୦୦%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୧୦୦ ତୋଳାରଗ୍ନୀ-ନାରାୟଣଗଙ୍ଗ	ବି	୨୨୩.୧୬	-	-	-	-	୦୮.୦୦	୧୬୮.୦୦	୧୬୮.୦୦	୨୦୮%	ନିର୍ମାନକାରୀ ପ୍ରାଯ୍ୟ ସମାଜିକ	
୧୦୧ ତି ଫାଇରାର ସେଟିଳନେର ଯଥେତେ ୦୫ଟିର କାର୍ଯ୍ୟବେଳେ ଥିଲାନ କରି ହସ୍ତେ ୦୪ଟିର ଟୈଭାର ଆହାରା ପ୍ରକିଳ୍ୟାଦୀ												
୧୦୨ ଚିଲାହାଟି-ଲୋଲଫାମବାଟୀ	ବି	୨୦୫.୨୯	୨୦.୦୦	-	-	-	୧୪.୯୮	୧୪.୯୮	୧୪.୯୮	୧୦୦%	ନିର୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରଥ୍କ କରି ହସ୍ତେ ।	
୧୦୩ ମାନ୍ଦା-ଲଭାଟୀ	ନି	୨୬.୨୬	୬.୬୬୨	-	-	-	୬.୬୬୨	୬.୬୬୨	୬.୬୬୨	୫୭%	କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଅଧିନ କରି ହସ୍ତେ ।	
୧୦୪ କାଲିହାଟି-ଟୁକ୍କାଇଲ	ନି	୨୦୨.୭୬	୪୦.୬୮	-	-	-	୪୦.୬୮	୪୦.୬୮	୪୦.୬୮	୫୭%		
୧୦୫ ବନପାଢ଼ା-ଲାଟୋର	ବି	୨୨୦.୮୬	୧୮.୫୨	-	-	-	୧୮.୫୨	୧୮.୫୨	୧୮.୫୨	୫୭%		
୧୦୬ ଦୁର୍ଗାଚିତ୍ୟ-ବରାହପୁର	ନି	୨୬୭.୫୩	୨୫.୮୨	-	-	-	୨୫.୮୨	୨୫.୮୨	୨୫.୮୨	୫୭%	ଟୈଭାର ପ୍ରକିଳ୍ୟାଦୀ	
୧୦୭ ବାର୍ମିନ୍-ଦେଇବପୁର	ବି	୨୬.୨୬	୬୪.୬୮	-	-	-	୬୪.୬୮	୬୪.୬୮	୬୪.୬୮	୫୭%	ଟୈଭାର ପ୍ରକିଳ୍ୟାଦୀ	
୧୦୮ ଲୋପାଳପୁର-ଟୁକ୍କାଇଲ	ନି	୨୬.୨୬	୬୪.୬୮	-	-	-	୬୪.୬୮	୬୪.୬୮	୬୪.୬୮	୫୭%	ଟୈଭାର ପ୍ରକିଳ୍ୟାଦୀ	

৬৮	ফায়ার স্টেশনের নাম ও শ্রেণী (সংশোধিত)	প্রাকলিত ব্যয় মূল্য	জনি+চিহ্ন ও তেরিয়েশন	জনি+চিহ্ন ও তেরিয়েশন	জনি/১৭ পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দ	চলাতি বছরে বরাদ্দ	মেট বরাদ্দ	জিডিপি খাতে অবশিষ্ট	কাজের অংগুলি	মন্তব্য
৬৯	সিঙ্গো-নাটোর	লি	১৫৫.০৩	৭.৬৪	-	৩.৬৪	৭.৬৪	-	১৫১.৩৯	৫%
৭০	বাঘা-রাজশাহী	বি	১০.৫৩	২২.০৮	-	-	১২.০৮	-	১২.০৮	৫%

৩ টি ফায়ার স্টেশনের হাইকোডে সৌর/অন্যান যান্মালা রয়েছে।

৭১	কালাই-জয়পুরহাট	লি	৮৬.১৯	২.৭৮	৭২.২৯	৭৪.০৭	৭২.৭৮	-	১২.৭৮	১০০%
৭২	রামু-কঙ্গোজাৱা	লি	৭১.৭৬	৪.৪২	৯৭.৬৮	১০২.১০	৬৪.৮২	-	৬৪.৮২	১০০%
৭৩	লক্ষ্মা-শেৱপুৰ	লি	১০৫.৩৬	৭.৬৮	-	৮৫.১২	-	৮৫.১২	৬০.২৪	১০০%

তিপিলিতে অধৈর সংস্থান কম ধারায় এবং অধিক হস্তক্ষেত্র জমি নিয়ে হওয়ায় টেক্সার আবহান সম্ভব হয়নি। পৰবৰ্তীতে জয়গা পরিবর্তন কৰে টেক্সার আবহান কৰা হয়েছে।

১০টি ফায়ার স্টেশন এ প্রকল্প খেকে বাদ দিয়ে অন্য নতুন প্রকল্প স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহিত নিয়েছে

৭৪	ফায়ার স্টেশনের নাম ও শ্রেণী (সংশোধিত)	প্রাকলিত ব্যয় মূল্য	জনি+চিহ্ন ও তেরিয়েশন	জনি+চিহ্ন ও তেরিয়েশন	জনি/১৭ পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দ	চলাতি বছরে বরাদ্দ	মেট বরাদ্দ	জিডিপি খাতে অবশিষ্ট	কাজের অংগুলি	মন্তব্য
৭৫	পতেঙ্গা-চট্টগ্রাম	এ	৩৫১.৩৪	২৫৪.৬৬	-	২৫৪.৬৬	-	২৫৪.৬৬	৯৬.৬৮	৫%
৭৬	দাগনতুইয়া-ফেনী	লি	৯৪.৯২	২২.২২	২১০.১৭	২১২.৭৯	২২.২২	-	১২.৭০	৫%
৭৭	নবাবগঞ্জ-চাকা	লি	৯৪.৫২	২৫.৪২	-	২৫.৪২	-	২৫.৪২	৬৯.১০	৫%
৭৮	আগেলকাড়া-বরিশাল	লি	৮২.৮০	৬.৮১	-	২৫.০০	-	৬.৮১	৭৫.৯৯	৫%
৭৯	দুরক্তি-পাটুয়াখালী	লি	৯২.৫০	২৫.০০	-	৮৮.৭৬	৮৬.৯	-	১০.৫০	৫%
৮০	রূপগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ	এ	৮৮.৭৬	৮৬.৯	-	৮৬.৯	৮৬.৯	-	৪০২.৭৯	৫%
৮১	ভালকোট-কুমিল্লা	বি	২২৯.৮৮	২৬.০৩	-	১৩.০৩	-	১৩.০৩	২১৬.৮৫	৫%
৮২										অধিক জমি অধিক্ষেত্রে যান্মালা ধারায় বিকল্প জমি অধিক্ষেত্রে যান্মালা ধারায় হয়ে।

৬০	সিদ্ধিগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ	এ	১৮৩০.৮৪	৩০.০০				১৮৩০.৮৪	
৮১	ভাটিয়ারী-চট্টগ্রাম	এ	১৮১.৩৪	৩০.০০				১৮১.৩৪	
৮২	হালিশহর-চট্টগ্রাম	বি	১৪১.৭৬	৬২.০০				১৪১.৭৬	

সার-সংক্ষেপঃ-

ক্রম নং	থাত	প্রাকলিত ব্যয় (পঁয়েৰিত)	জুন/১৭ পর্যন্ত ব্যয়	চলাচিত বছরে বরাদ্দ	মোট বয়াল অবশিষ্ট	জিপিডি থাতে চালুক তাৰিখ/ম ছব্য	১২টিৰ মধ্যেঃ- এ ব্যৱী ০৯টি বি ব্যৱী ১৯ টি নি ব্যৱী ৫৪ টি মোট= ৮২টি
ক) নির্মান	১২৫৮২.৫০	১৪৮৯.২৬	১০৫৫৯.৯৬	৮২১.০৮	৩৮০.০০	১২৫৮৬.৮৭	১২৩৭.৯৮
খ) জামি	১৪৮৯.২৬	১০৫৫৯.৯৬	৮২১.০৮	-	-	১২৩৭.৯৮	১০৫৫৯.৯৬
গ) সরকারী	১০৫৫৯.৯৬	৮২১.০৮	৩৭৯.৯৯	-	-	১০৫৫৯.৯৬	৮২১.০৮
ঘ) অন্যান মূলধন	৮২১.০৮	৮২১.০৮	৩৭৯.৯৯	-	-	৮২১.০৮	৩৭৯.৯৯
ঙ) নিপত্তি খরচ	১৯৭৬.৭৮	২০৬.৬৬	১৮০.৯৯	৫০০.০০	৫০০.০০	১২১৬.৭৮	১৮০.৯৯
চ) মাজুল	২০৬.৬৬	২১১.৬৬	০.০	-	-	১৮৯.০৩	১৮৯.০৩
ছ) প্রাইভে কাটেজেলি	২১১.৬৬	২১১.৬৬	০.০	-	-	২১৬.৮৮	২১৬.৮৮
জ) ফিজিকেল কাটিজেলি	২১১.৬৬	২১১.৬৬	০.০	-	-	২১৬.৮৮	২১৬.৮৮
মোট =	২১৭৬৮.৯২	৩৮৮.২৬	২১৭৬৮.৯২	৩৮৮.২৬	৩৮৮.২৬	১৫৯৮৬.৫২	১৫৯৮৬.৫২

১২টিৰ মধ্যেঃ- এ ব্যৱী ০৯টি
বি ব্যৱী ১৯ টি
নি ব্যৱী ৫৪ টি
মোট= ৮২টি

১২টিৰ মধ্যেঃ- এ ব্যৱী ০৯টি
বি ব্যৱী ১৭ টি
নি ব্যৱী ৫০ টি
মোট= ৮১টি

১০টিৰ মধ্যেঃ- এ ব্যৱী ০৮টি
বি ব্যৱী ০২ টি
নি ব্যৱী ০৮ টি
মোট= ১১টি